

PLANO DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Programa de Pleno
Pagamento de Dívidas
dos Estados (**Propag**)

2026



**GOVERNO
DE MINAS**

AQUI O TREM PROSPERA.

Propag - Plano de Aplicação dos Investimentos de Minas Gerais

1. Contextualização

O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG) foi instituído pela Lei Complementar nº 212, de 13 de janeiro de 2025, e regulamentado pelo Decreto nº 12.433, de 14 de abril de 2025. O PROPAG estabelece nova lógica de renegociação das dívidas dos Estados com a União, com atualização monetária pelo IPCA e juros reais entre 0% e 2% a.a., condicionados a amortizações e contrapartidas em investimentos públicos, com prazo de pagamento de até 30 anos (360 parcelas).

Além de reequilibrar as finanças estaduais, o PROPAG vincula parte da economia gerada com a redução dos juros a investimentos em áreas estruturantes (educação profissional técnica, universidades estaduais, infraestrutura educacional, saneamento, habitação, adaptação às mudanças climáticas, transportes e segurança pública) e a aportes no Fundo de Equalização Federativa (FEF).

2. O Plano de Aplicação

O Plano de Aplicação é o instrumento que identifica, descreve e agenda os investimentos que serão realizados com os recursos próprios decorrentes da redução da taxa de juros contratada no âmbito do PROPAG, além dos recursos do FEF quando aplicáveis. O documento deve apresentar, de forma objetiva e auditável, as intervenções e obras, os benefícios esperados, o cronograma físico-financeiro e demais elementos necessários ao adequado controle social.

Prazo legal: até 90 (noventa) dias após o protocolo do pedido de adesão ao PROPAG, o ente deve encaminhar o Plano de Aplicação ao Ministério da Fazenda (Art. 78, § 2º, do Decreto nº 12.433/2025, com redação vigente).

De acordo com o § 2º, do Art. 78º do Decreto 12.433/2025, o plano de aplicação de recursos deverá conter: (a) adequada identificação das intervenções e das obras; (b) benefícios esperados; (c) cronograma físico-financeiro e (d) demais elementos necessários ao adequado controle social

Quanto aos mecanismos para o adequado controle social, cumpre mencionar que será a execução orçamentária e financeira das despesas relativas as intervenções listadas neste documento poderão ser consultadas por meio do Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.

Ademais, serão prestadas todas as informações necessárias para garantir o monitoramento e acompanhamento dos órgãos de controle.

Ressalta-se que o escopo deste Plano de Aplicação foi delimitado considerando, prioritariamente, os investimentos diretos a serem executados pelo Estado de Minas Gerais, em conformidade com as áreas estruturantes definidas pela Lei Complementar nº 212/2025. No que tange aos aportes destinados ao Fundo de Equalização Federativa (FEF), também previstos no regramento do PROPAG, informa-se que a definição dos valores finais ainda se encontra em fase de consolidação. De toda forma, os valores até então validados, estão sendo priorizados no financiamento do Programa Juros por Educação e deverão ser refletidos no plano de aplicação que tem por objetivo alcançar as metas de expansão de matrículas da educação profissional técnica de nível médio.

3. Áreas temáticas elegíveis no Plano

O § 2º, do Art. 5º da LC 212/2025 elenca em quais áreas temáticas podem ser realizadas as despesas de investimentos no âmbito do programa, a saber: (a) universidades estaduais; (b) infraestrutura para universalização do ensino infantil e educação em tempo integral; (c) ações de infraestrutura de saneamento; (d) habitação; (e) adaptação às mudanças climáticas; (f) transportes e (g) segurança pública.

O Governo de Minas, inicialmente, optou por alocar recursos prioritariamente nas áreas de infraestrutura em transporte e segurança pública.

4. Benefícios e resultados gerais esperados dos investimentos

Os investimentos programados promovem uma transformação estrutural na logística e na mobilidade do Estado, visando à integração regional e ao dinamismo econômico. A ampla recuperação, pavimentação e manutenção da malha rodoviária e de obras de arte especiais resultarão na redução significativa dos custos logísticos e do tempo de deslocamento, facilitando o escoamento da produção agropecuária e comercial. Simultaneamente, a modernização da gestão dos ativos rodoviários e as intervenções em segurança viária asseguram a preservação do patrimônio público e a drástica redução de comportamentos de risco e acidentes, elevando os padrões de trafegabilidade e conforto para os usuários em todo o território mineiro. As intervenções como contenção de encostas, macrodrenagem, bacias de retenção e reassentamento definitivo com regularização fundiária, diminuem a exposição de famílias a inundações e deslizamentos, preservando vidas e patrimônio.

No âmbito da Segurança Pública e da Defesa Civil, a renovação estratégica das frotas da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, e Segurança Pública fortalece a capacidade de pronta resposta do Estado e a eficiência operacional. A aquisição de viaturas modernas, aeronaves e equipamentos especializados não apenas amplia a capilaridade do policiamento e a eficácia no combate à criminalidade e a incêndios florestais, mas também gera economia aos cofres públicos pela redução de despesas com

manutenção corretiva de frotas obsoletas. Esses aportes garantem melhores condições de trabalho aos servidores e maior agilidade no atendimento de emergências, consolidando um sistema de segurança mais robusto, integrado e tecnologicamente avançado.

No conjunto, o Plano de Aplicação consolida uma carteira de investimentos, com cronogramas e marcos, favorecendo transparência e controle social, e garantindo que a economia gerada pela renegociação da dívida se converta em valor público perceptível para a população.

5. Quadro resumo dos investimentos

Descrição	Valor Total
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG	1.408.381.816
Conservação rotineira da Malha Viária	542.371.770
Implantação/Pavimentação da Malha Viária (diversos trechos)	311.876.784
Ampliação de Capacidade da Malha Viária (diversos trechos)	168.348.814
Reabilitação da malha viária (diversos trechos)	203.189.737
Suporte à Gestão dos Ativos Rodoviários	59.506.353
Prevenção e Mitigação de danos ambientais	37.900.000
Implantação do Contorno de Andradas	35.000.000
Implantação e restauração de Obras de Artes Especiais	30.188.359
Mitigação de danos pontuais nas rodovias	20.000.000
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA	34.227.852
Programa de Doação de Materiais de Infraestrutura Municipal	16.016.092
Estações MG010	3.000.000
PAC Ferrugem	2.750.223
PAC Riacho das Pedras	2.371.788
Pavimentação do trecho Paracatu-Entre Ribeiros	2.257.784
PAC Encostas	2.246.984
PAC FNHIS	2.018.300
Pavimentação do trecho Itapagipe a Campina Verde	1.653.237
Pavimentação do trecho Jaboticatubas-Lagoa Santa	798.959
Pavimentação do acesso ao Presídio de Iturama	705.338
Construção de passarela na MG-010 próximo à Cidade Administrativa	393.263
Pavimentação do trecho Consolação-Cambuí	15.884

Descrição	Valor Total
Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans	7.733.748
Regulação do Uso e Ocupação da Faixa de Domínio	4.104.010
Intervenções de Segurança Viária	3.569.738
Educação para o Trânsito – Aquisição e fornecimento de equipamentos	60.000
Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG	351.827.622
Combate ao Crime Organizado	214.348.616
Renovação, Adequação e Diversificação da Frota Terrestre Operacional	87.041.907
Renovação da Frota de Helicópteros	36.403.361
Estruturação e modernização do parque tecnológico	12.192.060
Projeto COMAF/BOPE	1.841.679
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG	17.619.500
Aquisição de viaturas	17.619.500
Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG	46.231.454
Renovação da frota, por meio da aquisição de veículos operacionais	13.475.950
Renovação do Mobiliário das Unidades Policiais (SIPJ)	12.360.000
Fortalecimento Tecnológico da PCMG	10.023.000
Fortalecimento da Cadeia de Custódia	4.311.396
Melhoria das Condições de Trabalho - PCMG (SIPJ)	4.110.000
Fortalecimento da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP/PCMG)	800.541
Aquisição de Comparador Balístico	502.979
Modernização tecnológica das Unidades de Inteligência da SPTC	337.031
Valorização dos Servidores - Estruturação de espaço de apoio e bem estar	310.557
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP	8.400.000
Aquisição de veículos para modernização da frota do sistema prisional	8.400.000
Total Geral	1.874.421.993

6. Anexos

Intervenção: Conservação da Malha Viária

Benefícios/Resultados Esperados

Planejar, realizar e avaliar as ações de intervenção na malha rodoviária pavimentada e não pavimentada sob responsabilidade do DER-MG, de modo a mantê-la em condições boas e seguras.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 542.371.770,15 (quinhentos e quarenta e dois milhões e trezentos e setenta e um mil e setecentos e setenta reais e quinze centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Conservação da malha viária das 40ª urg's	536.927.497						
Apoio a supervisão de obras	3.360.705						
Manutenção LMG800 e MG424 - Linha verde e Complexo Cidade Administrativa	1.075.357						
Realinhamento de preços do fornecimento do material betuminoso	1.008.211						
Total Geral	542.371.770						

Intervenção: Implantação/Pavimentação da Malha Viária (diversos trechos e projetos)

Benefícios/Resultados Esperados

A implantação e/ou pavimentação da malha rodoviária estadual tem como finalidade a melhoria da segurança viária, a redução do tempo de deslocamento, a redução de acidentes nas estradas e a melhoria da eficiência no transporte de cargas.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 311.876.783,82 (trezentos e onze milhões e oitocentos e setenta e seis mil e setecentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
ACESSO CMAA - TREVO DE CANÁPOLIS	100.000						
APOIO TÉCNICO PARA ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS	12.000.000						
CAMBUÍ - CONSOLAÇÃO, MG-295	150.000						
CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA	27.500.000						
INTERSEÇÃO PARA PATROCÍNIO - TREVO DE ENXÓ, KM 105, NO TRECHO ENTR. MG-187 - ENTR. BR-365, NA RODOVIA MG-230	1.630.000						
ITAPAGIPE - ENTR. BR-364 (CAMPINA VERDE), MGC-154	5.650.000						
JANUÁRIA - TEJUCO - PANDEIROS, NA MGC-479	52.000.000						
PARACATU - ENTRE RIBEIROS (LOTE 02) 25 KM	5.060.000						
PROJETO: ARAÇUAÍ - NOVO CRUZEIRO, LMG-678	1.000.000						
PROJETO: ATALÉIA - DIVISA MG/ES, MG-412	100.000						
PROJETO: ATALÉIA - OURO VERDE, BR-352 (FED)	125.000						
PROJETO: CAPELINHA (ENTR. MG-308) - ITAMARANDIBA, MG-214	1.350.000						
PROJETO: CARRANCAS - MINDURI, MG-451	250.000						
PROJETO: CONTORNO DE CAETÉ	2.100.000						

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
PROJETO: CONTORNO DE IBIAÍ	70.000						
PROJETO: CONTORNO DE PONTE NOVA	180.000						
PROJETO: CORAÇÃO DE JESUS - IBIAÍ, MGC-251	340.000						
PROJETO: ENTR. BR-479 (CABECEIRA DA MATA) - ENTR. LMG-628 (GARAPUAVA), LMG-644	230.000						
PROJETO: ENTR. CACHOEIRA DO MANTEIGA - ENTR. BR-365, MG-161	2.690.000						
PROJETO: ENTR. MG-129 (CATAS ALTAS) - FONSECA - ALVINÓPOLIS, MG-326	405.000						
PROJETO: ENTR. MGC-418 (CARLOS CHAGAS) - DIVISA MG/ES (VILA PEREIRA), LMG-718	185.000						
PROJETO: GUIDOVAL - MIRAÍ, CMG-265	250.000						
PROJETO: LUMINÁRIAS - SÃO BENTO DO ABADE, LMG-862	110.000						
PROJETO: MAJOR PORTO - QUINTINOS, LMG-743	150.000						
PROJETO: MAR DE ESPANHA - DIVISA MG/RJ, MGC-126	220.000						
PROJETO: MARILAC - NACIP RAYDAN (ENTR. P/ SÃO JOSÉ DA SAFIRA), LMG-744	145.000						
PROJETO: NATALÂNDIA - ENTR. BR-251, LMG-622	50.000						
PROJETO: NOVO CRUZEIRO - LADAINHA	300.000						
PROJETO: PAVÃO - CARLOS CHAGAS, MG-105	300.000						
PROJETO: PONTE NOVA - BARRA LONGA, MG-326	260.000						
PROJETO: RAVENA (ENTR. BR-381) - SABARÁ	1.125.000						
PROJETO: SÃO DOMINGOS DO PRATA - DOM SILVÉRIO, MGC-120	360.000						
PROJETO: SERRO - TRINTA RÉIS, MGC-259	300.000						
PROJETO: VAZANTE - ENTR. BR-040, LMG-706	800.000						
RIO PARDO DE MINAS - ENTR. LMG-635 (MATO VERDE), RODOVIA LMG-629 (LOTE 01)	1.400.000						
ANEL RODOVIÁRIO DE PONTE NOVA (APOIO DPEI)	25.222.750						
ACESSO AO PRESÍDIO DE ITURAMA	7.206.500						
INTERSEÇÕES EM PATOS DE MINAS	10.809.750						
JABOTICATUBAS - LAGOA SANTA	10.809.750						
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO NORTE DE LAGOA SANTA, 11,40 KM; DESVIO OPERACIONAL ENTRº MG/010 - CONFINES - ENTRº MG/424; CONSTRUÇÃO DOS VIADUTOS I, II E III NAS INTERSEÇÕES DO CONTORNO NORTE DE LAGOA SANTA (LMG/800, AITN); CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO JAQUE; CONSTRUÇÃO DAS PASSAGENS INFERIORES ENTRº RODOVIA 900 AMG/115 (GRUTA LAPINHA) E RUA ANTÔNIO RODRIGUES DE FREITAS (SANGRADOURO)	1.441.300						
MEDEIROS - PRATINHA, NA LMG-827	16.574.950						
COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO NO CONTORNO SUL DE UBERLÂNDIA	5.926.784						
MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ENTRº MG/416 (PEÇANHA) À LMG/744 (COROACI)	65.000.000						
ENTR. BR/040 - VAZANTE (LOTE 1)	30.000.000						
ENTR. MG-181 (BRASILÂNDIA DE MINAS) - ENTR. BR-365 (BURITIZEIRO) - LOTE 1	20.000.000						
Total Geral	311.876.784						

Intervenção: Ampliação de Capacidade da Malha Viária – Restauração, recuperação funcional de diversos trechos rodoviários estaduais

Benefícios/Resultados Esperados

Restauração e ampliação da capacidade da malha do Estado de Minas Gerais, proporcionando maior conforto e segurança, além de reduzir o tempo de trajeto nas rodovias do Estado.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 168.348.813,50 (cento e sessenta e oito milhões e trezentos e quarenta e oito mil e oitocentos e treze reais e cinquenta centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
RESTAURAÇÃO CONGONHAS DO NORTE - CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, LMG-739	4.950.000						
RESTAURAÇÃO ENTR. MG-344 (CÁSSIA) - DIVISA MG/SP, NA MG-444	11.000.000						
RESTAURAÇÃO PATOS DE MINAS (ENTR. BR-365) - ENTR. MG-410	900.001						
ENTRº BR-354 (B)(CAXAMBÚ) - ENTRº BR-381 (PALMELA)	3.742.688						
SERRA DO SALITRE - SALITRE DE MINAS	3.742.688						
RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTR. LMG-764 (P/ MATUTINA) - SÃO GOTARDO E 3ª FAIXA, NA RODOVIA MG-235	3.742.688						
RESTAURAÇÃO DO TRECHO SÃO GOTARDO - ENTR. BR-354 (P/ PATOS DE MINAS), NA RODOVIA MG-235, COM EXTENSÃO DE 8,10 KM	3.742.688						
RESTAURAÇÃO DO TRECHO TIMÓTEO - ENTR. LMG-760 (CAVA GRANDE), NA RODOVIA LMG-760, COM EXTENSÃO DE 8,0 KM	5.300.000						
RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTRº MG-285 (P/ PIRAÚBA) - ENTRº MG-448/452 (P/ PAIVA) E 3ª FAIXA, NA RODOVIA MGC-265	3.742.688						
RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTR MGC-265/ MG-452 (P/PAIVA) - ENTR. BR-040, NA RODOVIA MG-448, COM EXTENSÃO DE 27,90 KM	3.742.688						
RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTRº MGC-120 (B) (DONA EUZÉBIA) - ENTRº MG-C265, NA RODOVIA MG-285, COM EXTENSÃO DE 33,70 KM	3.742.688						
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NA RODOVIA MG-010, TRECHO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - SERRO (DISTRITO DE MATO GROSSO)	18.000.000						
ENTRº BR-354 (B)(CAXAMBÚ) A ENTRº BR-381 (PALMELA)	80.000.000						
SERRA DO SALITRE A SALITRE DE MINAS	22.000.000						
Total Geral	168.348.814						

Intervenção: Reabilitação da malha viária

Benefícios/Resultados Esperados

Aprimoramento da trafegabilidade e as condições do pavimento das rodovias sob jurisdição do DER-MG através da recuperação funcional de trechos específicos.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 203.189.737,00 (duzentos e três milhões e cento e oitenta e nove mil e setecentos e trinta e sete reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Reabilitação da AMG-0555 (Entrº BR -482 (Piranga) - Presidente Bernardes)	10.989.737						
Reabilitação da MGC-259/AMG-0810 (Guanhães - Sabinópolis, Sabinópolis - Serro, Entrº MG-010 (Serro) - Alvorada de Minas)	21.600.000						
Reabilitação da AMG-1705 (Santa Cruz do Escalvado a Entrº MG-329)	14.700.000						
Reabilitação da LMG-845 (Sericita a Entrº BR-262)	16.500.000						
Realinhamento de preços do fornecimento do material betuminoso	2.500.000						
BRAÚNAS (DIV. 40ª/ 2ª) - IPATINGA	55.300.000						
MG-132/CMG-265 (CIPOTÂNEA - ALTO RIO DOCE - DESTERRO MELO - ENTRº BR-040)	54.600.000						
PIRAJUBA AO ENTRº BR-364 (DIV. MG/SP) A PLANURA	22.100.000						
ENTRº BR-381 - ANTÔNIO DIAS	4.900.000						
Total Geral	203.189.737						

Intervenção: Suporte à Gestão dos Ativos Rodoviários

Benefícios/Resultados Esperados

A intervenção moderniza a gestão dos ativos rodoviários mediante a contratação de consultoria técnica para levantamentos de engenharia, atualização cadastral e execução de estudos geotécnicos e topográficos em toda a malha estadual. O escopo inclui o aprimoramento do sistema de custos (SICOR-MG), além da aquisição de softwares e tecnologias de avaliação. Como resultado, o gestor terá disponível a soluções tecnológicas que permitem o acesso a informações gerenciais atualizados e diagnósticos precisos sobre a condição da malha e obras, fundamentais para subsidiar o planejamento e assegurar uma tomada de decisão efetiva e eficiente pela alta gestão.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 59.506.353,00 (cinquenta e nove milhões quinhentos e seis mil trezentos e cinquenta e três reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Contratação de empresa para prestação de serviços especiais de apoio à coordenação e apoio técnico no planejamento, monitoramento e avaliação do portfólio de empreendimentos do DER-MG	2.309.980,88						
Prestação de Serviços de desenvolvimento de soluções tecnológicas para a avaliação da conservação de rodovias, otimização das intervenções de segurança viária, avaliação objetiva de pavimentos e para a prospecção de tecnologias para fiscalização do excesso de peso dos caminhões que trafegam pelas rodovias do estado que estejam no âmbito de circunscrição do DER-MG	2.947.048,10						
Consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG, divididos em 5 (cinco) lotes: LOTE 1: Unidades Regionais (URGs) do DER-MG: 04ª URG - Barbacena, 10ª URG - Varginha, 15ª URG - Poços de Caldas, 16ª URG - Oliveira, 19ª URG - Itajubá, 20ª URG - Formiga, 24ª URG - Passos e 30ª URG - Juiz de Fora.	5.023.527,53						

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG, divididos em 5 (cinco) lotes: LOTE 2: Unidades Regionais (URGs) do DER-MG: 07ª URG – Araxá, 11ª URG – Uberlândia, 14ª URG – Patos de Minas, 18ª URG – Monte Carmelo, 25ª URG – Uberaba, 26ª URG – Paracatu, 31ª URG – Ituiutaba, 39ª URG – João Pinheiro	4.889.041,21						
Consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG, divididos em 5 (cinco) lotes: LOTE 3: Unidades Regionais (URGs) do DER-MG: 06ª URG – Montes Claros, 13ª URG – Brasília de Minas, 22ª URG – Araçuaí, 32ª URG – Janaúba, 33ª URG – Pirapora, 34ª URG – Salinas, 36ª URG – Arinos e 37ª URG – Januária	4.918.251,48						
Consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG, divididos em 5 (cinco) lotes: LOTE 4: Unidades Regionais (URGs) do DER-MG: 5ª URG – Ubá, 17ª URG – Ponte Nova, 21ª URG – Jequitinhonha, 23ª URG – Gov. Valadares, 27ª URG – Pedra Azul, 28ª URG – Teófilo Otoni, 29ª URG – Manhumirim, 40ª URG – Cel. Fabriciano	4.955.601,52						
Consultoria técnica para levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária nas rodovias sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG, divididos em 5 (cinco) lotes: LOTE 5: Unidades Regionais (URGs) do DER-MG: 01ª URG – Belo Horizonte, 02ª URG – Guanhães, 03ª URG – Pará de Minas, 08ª URG – Diamantina, 09ª URG – Curvelo, 12ª URG – Itabira, 35ª URG – Abaeté e 38ª URG – Capelinha	4.912.902,29						
Apoio a supervisão dos contratos relacionados aos estudos geotécnicos, geológicos e topográficos, bem como ao levantamento da malha rodoviária e a implementação do SICOR.	6.000.000,00						
Aquisição de software	500.000,00						
Revisão, Adequação e Criação de Composições de Custos, Criação de Manuais e Cadernos Técnicos e Pesquisa e Cálculo de preços referenciais de insumos para Obras de Infraestrutura Rodoviária, visando a continuidade da implantação do sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais - SICOR/MG.	7.500.000,00						
Execução de serviços de estudos geotécnicos	600.000,00						
Realização de pesquisa de preços de mercado para os insumos utilizados no sistema de custos e orçamentos referenciais de obras e serviços de engenharia do estado de minas gerais (sicor-mg) e prestação de apoio técnico na elaboração de orçamentos para as obras do estado de minas gerais.	1.050.000,00						
Execução de serviços de sondagens, SPT, Rotativa, mista e PDL para investigação de solo em rodovias sob jurisdição do DER-MG	600.000,00						
Prestação de Serviço de Engenharia especializado para atualização do cadastro geral das rodovias para fins de gestão dos ativos rodoviários da malha Estadual	12.000.000,00						
Equipamentos do laboratório	700.000,00						
Contratação de serviço comum de engenharia para a realização de estudos topográficos (levantamento topográfico e cadastral) sob demanda, futura e eventual	600.000,00						
Total Geral	59.506.353						

Intervenção: Prevenção e Mitigação de danos ambientais

Benefícios/Resultados Esperados

Atendimento às demandas de licenciamento ambiental, condicionantes e cumprimento de decisões judiciais. O escopo abrange a elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA e socioambientais indígenas), serviços de supervisão e a execução de obras específicas, incluindo Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), descomissionamento de postos de combustíveis, barreiras acústicas e estruturas de proteção à fauna (cercas e passagens). O objetivo de obras de recuperação de áreas degradadas é propor a proteção ambiental implementando ações de recuperação de áreas degradadas que promovam a reversão, mitigação dos impactos ambientais negativos decorrentes de projeto, construção e manutenção de rodovias estaduais.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 37.900.000,00 (trinta e sete milhões e novecentos mil reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução de Projeto (Elaboração de EIA/RIMA LMG-827)	350.000						
Execução de Projeto (Elaboração de EIA/RIMA MG-010)	1.000.000						
Execução de Projeto (Elaboração de EIA/RIMA MG-129)	420.000						
Execução de Projeto (Elaboração de EIA/RIMA MG-238)	650.000						
Processo Licitatório (Novo contrato de Apoio à Supervisão Ambiental)							
Assinatura do Contrato (Novo contrato de Apoio à Supervisão Ambiental)							
Execução do Serviço (Novo contrato de Apoio à Supervisão Ambiental)	16.200.000						
Processo Licitatório (Estudos socioambientais indígenas - Cônego Marinho - Miravânia)							
Assinatura do Contrato (Estudos socioambientais indígenas - Cônego Marinho - Miravânia)							
Execução do Projeto (Estudos socioambientais indígenas - Cônego Marinho - Miravânia)	1.200.000						

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Publicação do Edital (Elaboração de EIA/RIMA MG-030)							
Processo Licitatório (Elaboração de EIA/RIMA MG-030)							
Assinatura do Contrato (Elaboração de EIA/RIMA MG-030)							
Execução do Projeto (Elaboração de EIA/RIMA MG-030)	1.000.000						
Publicação do Edital (Elaboração de EIA/RIMA MG-270)							
Processo Licitatório (Elaboração de EIA/RIMA MG-270)							
Assinatura do Contrato (Elaboração de EIA/RIMA MG-270)							
Execução do Projeto (Elaboração de EIA/RIMA MG-270)	1.000.000						
Publicação do Edital (EIA/RIMA trecho Alto Rio Doce - Dores do Turvo)							
Processo Licitatório (EIA/RIMA trecho Alto Rio Doce - Dores do Turvo)							
Assinatura do Contrato (EIA/RIMA trecho Alto Rio Doce - Dores do Turvo)							
Execução do Projeto (EIA/RIMA trecho Alto Rio Doce - Dores do Turvo)	875.000						
Publicação do Edital (Execução PRAD Veredas MG-161)							
Processo Licitatório (Execução PRAD Veredas MG-161)							
Assinatura do Contrato (Execução PRAD Veredas MG-161)							
Execução da Obra (Execução PRAD Veredas MG-161)	4.000.000						
Publicação do Edital (Projeto de descomissionamento de Postos de Combustíveis em 10 URGs)							
Processo Licitatório (Projeto de descomissionamento de Postos de Combustíveis em 10 URGs)							
Assinatura do Contrato (Projeto de descomissionamento de Postos de Combustíveis em 10 URGs)							
Execução do Projeto (Projeto de descomissionamento de Postos de Combustíveis em 10 URGs)	400.000						
Publicação do Edital (Execução do descomissionamento de Postos de Combustíveis (10ª e 40ª URGs))							
Processo Licitatório (Execução do descomissionamento de Postos de Combustíveis (10ª e 40ª URGs))							
Assinatura do Contrato (Execução do descomissionamento de Postos de Combustíveis (10ª e 40ª URGs))							
Execução da Obra (Execução do descomissionamento de Postos de Combustíveis (10ª e 40ª URGs))	1.000.000						
Execução de Obra (Atendimento de condicionantes ICMBio Serra do Cipó)	700.000						
Publicação do Edital (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) Arinos - Chapada Gaúcha)							
Processo Licitatório (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) Arinos - Chapada Gaúcha)							
Assinatura Contrato (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) Arinos - Chapada Gaúcha)							
Execução do Projeto (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) Arinos - Chapada Gaúcha)	600.000						
Publicação do Edital (Projeto Barreira Acústica MGC-356 Bairro Santa Lúcia)							
Processo Licitatório (Projeto Barreira Acústica MGC-356 Bairro Santa Lúcia)							
Assinatura do Contrato (Projeto Barreira Acústica MGC-356 Bairro Santa Lúcia)							
Execução do Projeto (Projeto Barreira Acústica MGC-356 Bairro Santa Lúcia)	400.000						
Publicação do Edital (Programa de Proteção da fauna (Cercas e passagens))							
Processo Licitatório (Programa de Proteção da fauna (Cercas e passagens))							
Assinatura do Contrato (Programa de Proteção da fauna (Cercas e passagens))							
Execução do Serviço (Programa de Proteção da fauna (Cercas e passagens))	8.105.000						
Total Geral	37.900.000						

Intervenção: Implantação do Contorno de Andradas

Benefícios/Resultados Esperados

A implantação do Contorno proporcionará o desafogamento do trânsito urbano, ao retirar do perímetro urbano o tráfego pesado de caminhões e veículos de longa distância que atualmente atravessam a cidade. Essa medida resultará em maior segurança viária, uma vez que a redução da circulação de veículos pesados tende a diminuir significativamente o risco de acidentes envolvendo pedestres e veículos leves. Além disso, a obra contribuirá para a melhoria da mobilidade regional, fortalecendo a integração entre os municípios e reduzindo o tempo de deslocamento. Com uma infraestrutura logística mais eficiente, haverá estímulo ao desenvolvimento econômico, favorecendo setores como o comércio, a agroindústria e o turismo local. A iniciativa tem como objetivo superar os principais gargalos logísticos, promover maior eficiência no escoamento de pessoas e mercadorias e beneficiará os municípios de Andradas, Poços de Caldas, Botelhos, Santa Rita de Caldas, dentre outros.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Revisão do Projeto							
Orçamentação							
Processo Licitatório							
Assinatura do Contrato							
Execução da Obra	35.000.000						
Total Geral	35.000.000						

Intervenção: Implantação e restauração de Obras de Artes Especiais

Benefícios/Resultados Esperados

Implantação e reforma de pontes, viadutos e passarelas, para garantir o transporte de bens e pessoas com segurança, conforto e economia nas rodovias do Estado.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 30.188.359,00 (trinta milhões e cento e oitenta e oito mil e trezentos e cinquenta e nove reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
APOIO TÉCNICO PARA VISTORIAS, REVISÃO OU DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7.387.483						
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DE VÁRIOS TRECHOS	762.626						
PONTE RIO SAPUCAÍ (CORDISLÂNDIA - CARVALHÓPOLIS) LOTE 1	5.972.000						
PONTE RIO SAPUCAÍ (CORDISLÂNDIA - CARVALHÓPOLIS) LOTE 2	892.000						
PONTE SOBRE O RIO PARAIBUNA (ALARGAMENTO), TRECHO MATIAS BARBOSA - JUIZ DE FORA	734.250						
PROJETO: PONTE RIO JEQUITINHONHA E VARIANTE, TRECHO ENTR. BR-367 - DISTRITO AVAI DO JACINTO	1.420.000						
PONTE SOBRE O RIO CASCA NA RODOVIA AMG-1715, TRECHO ENTRº MG-329 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	1.000.000						
ENCABEÇAMENTO E PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA, NO TRECHO ROCINHA - LAGAMAR, RODOVIA LMG-722	1.520.000						
RECUPERAÇÃO DA PONTE S/ O RIO JEQUITINHONHA- DIAMANTINA - COUTO MAGALHÃES.	1.000.000						
ENCABEÇAMENTO E PONTE SOBRE O RIO SÃO JOÃO MG-430 TRECHO: IGARATINGA - ENTR.MG-252	100.000						
PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MATA BOI NA RODOVIA MG-414, TRECHO ARAGUARI (DISTRITO DE AMANHECE) - DIVISA MG/GO	100.000						
REFORÇO DE FUNDAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DAS ARARAS I - CMG-120 - TRECHO GUANHÃES - SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ	100.000						
PONTE SOBRE O RIO CORRENTE - MG-460, NO TRECHO DE MUNHOZ - TOLEDO	100.000						
REFORÇO DA FUNDAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO MACAÚBAS - MG-020 - SANTA LUZIA - JABUTICATUBAS.	100.000						
PONTE SOBRE O RIO VERMELHO - TRECHO SANTA BÁRBARA- CATAS ALTAS - MG129.	100.000						
PONTE SOBRE O RIO ARAGUARI	100.000						
PONTE - RIBEIRÃO DOS PANDEIROS	100.000						
PONTE SOBRE O EXTRAVASOR	100.000						
PONTE SOBRE O RIO JAQUITINHONHA - DIAMANTINA - MILHO VERDE	100.000						
INHOTIM - REFORÇO DA FUNDAÇÃO DO VIADUTO II E COMPLEMENTAÇÃO	4.500.000						
ENTR. MG-190 - ZELÂNDIA / USINA SANTA JULIANA - PONTE SOBRE O RIO ARAGUARI	4.000.000						
Total Geral	30.188.359						

Intervenção: Mitigação de danos pontuais nas rodovias

Benefícios/Resultados Esperados

Envolve o planejamento, a realização e a avaliação dos danos pontuais nas rodovias, realizando intervenções onde se fizer necessário na malha rodoviária pavimentada e não pavimentada sob responsabilidade do DER-MG, em diversos municípios do Estado de Minas Gerais. Abrange serviços de reparação que promovam o restabelecimento da trafegabilidade com a maior brevidade possível. Espera-se, como resultado, o restabelecimento/recuperação da trafegabilidade das rodovias sob jurisdição do DER-MG, por meio da execução de ações de recuperação dos pontos afetados.

Órgão Responsável

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Recuperação de pontos críticos afetados das rodovias (trechos diversos)	20.000.000						
Total Geral	20.000.000						

Intervenção: Programa de Doação de Materiais de Infraestrutura Municipal

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria da mobilidade e trafegabilidade das vias e estradas rurais do Estado de Minas Gerais

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 16.016.092,15 (dezesesseis milhões dezesseis mil e noventa e dois reais e quinze centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Aquisição de Mata-Burros Metálicos	3.637.379						
Licitação concluída/contrato assinado							
Empenho dos recursos							
Recebimento dos materiais							
Aquisição de Vigas Metálicas	6.285.990						
ETP e Termos de referências aprovados							
Edital publicado							
Contratos assinados e publicados							
Empenho dos recursos							
Recebimento dos materiais							
Aquisição de Bueiros Metálicos	6.092.723						
ETP e Termos de referências aprovados							
Contratos assinados e publicados							
Empenho dos recursos							
Recebimento dos materiais							
Total Geral	16.016.092						

Intervenção: Estações MG010

Benefícios/Resultados Esperados

Trata-se de obras de execução e instalação de estações de integração no município de Vespasiano, incluindo a estação de integração nº 01 (Estação São Cosme), a estação de integração nº 02 (Estação Damião), a estação de integração nº 03 (Estação Vila Esportiva) e a estação nº 04 (Estação Jardim da Glória). As intervenções melhoram a mobilidade urbana ao facilitar conexões entre linhas de transporte e reduzir o tempo de deslocamento. Além disso, ampliam a segurança e o conforto dos usuários, estimulam o desenvolvimento local e fortalecem a integração regional.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$3.000.000,00 (três milhões de reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Estação 4 - Estação Jardim da Glória	1.803.754						
Estação de Integração 01 - Estação de São Cosme	310.674						
Estação de Integração 02 - Estação Damião	319.277						
Estação de Integração 03 - Estação Vila Esportiva	566.295						
Total Geral	3.000.000						

Intervenção: PAC Ferrugem - Obras de unidades habitacionais, serviços de trabalho social e regularização fundiária para reassentamento de famílias em áreas de risco de inundações do empreendimento de requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do Córrego Ferrugem (reajustes, aditivos e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

O reassentamento seguro e definitivo de famílias residentes em áreas de risco de inundações assegura moradia digna em locais adequados, reduz a exposição a eventos recorrentes de alagamentos, garante a segurança jurídica da posse e promove a melhoria da qualidade de vida e da proteção social das famílias beneficiadas.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 2.750.222,62 (dois milhões setecentos e cinquenta mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução da Obra	2.750.223						
Total Geral	2.750.223						

Intervenção: PAC Riacho das Pedras – Obras de conclusão da bacia de contenção de cheias (reajustes, aditivos e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

As obras de macrodrenagem e bacias de contenção visam reduzir alagamentos, proteger a população e o patrimônio, melhorar a drenagem urbana e qualificar os espaços públicos, promovendo segurança, mobilidade e bem-estar social. A intervenção abrange a bacia de contenção de cheias b2, com capacidade de 27.000 m³ (6.000m² por 5m prof.), e a conclusão da galeria de macrodrenagem da rua Rio Volga e urbanização (praça e pista de skate) + interligação da macrodrenagem da Rua Rio Volga com a bacia. Assim como a implantação da Bacia de contenção de cheias B5, com capacidade de 21.800 m³ (260m x 13m x 6m), e das galerias de macrodrenagens da rua sem nome, da Rua Arterial e da galeria de macrodrenagem da Avenida Francisco Firmo de Matos com Avenida General David Sarnoff e interligação da macrodrenagem com a bacia (BSCC) no âmbito do empreendimento de requalificação urbana e ambiental e de controle de cheias do Córrego Riacho das Pedras. As obras de macrodrenagem e bacias de contenção visam reduzir alagamentos, proteger a população e o patrimônio, melhorar a drenagem urbana e qualificar os espaços públicos, promovendo segurança, mobilidade e bem-estar social.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 2.371.788,00 (dois milhões trezentos e setenta e um mil setecentos e oitenta e oito reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Publicação do Edital							
Processo Licitatório							
Assinatura do Contrato							
Execução da Obra	2.371.788						
Total Geral	2.371.788						

Intervenção: Pavimentação do trecho Paracatu-Entre Ribeiros, 25km (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos dos deslocamentos realizados. A pavimentação proporcionará maior segurança e conforto aos usuários, além de oferecer maior dinamismo à economia e ao comércio regionais, proporcionando também mais opções estratégicas para o escoamento da produção agropecuária em geral.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 2.257.783,84 (dois milhões duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Assinatura do Contrato							
Execução da Obra	2.257.784						
Total Geral	2.257.784						

Intervenção: PAC Encostas - Obras de estabilização e contenção de encostas em áreas urbanas, localizadas nos municípios de Muriaé, Além Paraíba, Manhumirim, Lajinha, Ervália, Sabinópolis, Diogo De Vasconcelos, Ewbank da Câmara, Matias Barbosa, Visconde do Rio Branco, Santa Luzia e Sabará (reajuste e aditivos)

Benefícios/Resultados Esperados

As obras de contenção de encostas em áreas de risco proporcionarão importantes benefícios sociais, especialmente ao reduzir o risco de deslizamentos e preservar vidas humanas, aumentando a segurança e a tranquilidade da população, sobretudo em períodos de chuvas intensas, além de evitar remoções emergenciais e o deslocamento forçado de famílias

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$2.246.984,00 (dois milhões duzentos e quarenta e seis mil novecentos e oitenta e quatro reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Publicação do Edital							
Processo Licitatório							
Assinatura do Contrato							
Execução da Obra	2.246.984						
Total Geral	2.246.984						

Intervenção: PAC FNHIS - Obras de unidades habitacionais, serviços de trabalho social para reassentamento de famílias em áreas de risco de inundações do empreendimento de requalificação urbana e ambiental do ribeirão arrudas (reajuste, aditivos e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

O reassentamento seguro e definitivo de famílias residentes em áreas de risco de inundações assegura moradia digna em locais adequados, reduz a exposição a eventos recorrentes de alagamentos e promove a melhoria da qualidade de vida e da proteção social das famílias beneficiadas.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 2.018.300,00 (dois milhões dezoito mil e trezentos reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução da Obra	2.018.300						
Total Geral	2.018.300						

Intervenção: Pavimentação do trecho Itapagipe a Campina Verde, cerca de 9km (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos de deslocamentos realizados no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. A pavimentação proporcionará maior dinamismo à economia e ao comércio regionais, oferecendo mais opções estratégicas para o escoamento da produção agropecuária em geral.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 1.653.237,14 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e quatorze centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução da Obra	1.653.237						
Total Geral	1.653.237						

Intervenção: Pavimentação do trecho Jaboticatubas-Lagoa Santa, extensão de 5,9km (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria no tráfego intermunicipal e na logística integrada da mobilidade urbana, aumentando as opções de rotas intermunicipais e diminuindo distâncias e durações de percursos nas estradas mineiras, tendo como consequência a elevação da qualidade de vida da população, que passará menos tempo no trânsito.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 798.959,33 (setecentos e noventa e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Publicação do Edital							
Processo Licitatório							
Assinatura do Contrato							
Execução da Obra	798.959						
Total Geral	798.959						

Intervenção: Pavimentação do acesso ao Presídio de Iturama, 2km (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos de deslocamentos realizados. A pavimentação proporcionará maior segurança e conforto aos usuários.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 705.338,04 (setecentos e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Processo Licitatório							
Assinatura do Contrato							
Execução da Obra	705.338						
Total Geral	705.338						

Intervenção: Construção de passarela na MG-010 próximo à Cidade Administrativa (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo de deslocamentos realizados e na segurança dos usuários que transitam no local. A execução de obras em vias urbanas proporcionará maior segurança e conforto aos usuários.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 393.263,00 (trezentos e noventa e três mil duzentos e sessenta e três reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Processo Licitatório							
Assinatura do Contrato							
Execução da Obra	393.263						
Total Geral	393.263						

Intervenção: Pavimentação do trecho Consolação-Cambuí, com cerca de 4,8 km (reajuste e itens não financiáveis)

Benefícios/Resultados Esperados

Melhoria na logística integrada da região, diminuindo a distância, o tempo e os custos de deslocamentos realizados na região. A pavimentação proporcionará maior segurança e conforto aos usuários, maior dinamismo à economia e comércio regional, proporcionando, também, mais opções estratégicas para o escoamento da produção agropecuária.

Órgão Responsável

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias- SEINFRA

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 15.884,00 (quinze mil oitocentos e oitenta e quatro reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução da Obra/ Conclusão	15.884						
Total Geral	15.884						

Intervenção: Regulação do Uso e Ocupação da Faixa de Domínio

Benefícios/Resultados Esperados

Aprimoramento da supervisão de projetos rodoviários e fortalecimento da gestão da faixa de domínio. Proteger a integridade física da rodovia, bem como seus dispositivos e garantir a segurança viária.

Órgão Responsável

Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 4.104.010,00 (quatro milhões cento e quatro mil e dez reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Contratação de serviço comum de engenharia de apoio técnico para supervisão, análise e execução de projetos rodoviários e apoio na execução de políticas públicas no âmbito da gestão da faixa de domínio das rodovias sob responsabilidade do DER-MG	1.179.260						
Apoio ao DER-MG para desapropriação e regularização expropriatória.	2.924.750						
Total Geral	4.104.010						

Intervenção: Intervenções de Segurança Viária

Benefícios/Resultados Esperados

Promoção de comportamentos seguros, melhorar as condições das viagens e a segurança dos usuários, além de reduzir comportamentos de risco nas estradas. Oferecer melhores condições de segurança na malha rodoviária sob responsabilidade do DER-MG.

Órgão Responsável

Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 3.569.738,00 (três milhões quinhentos e sessenta e nove mil setecentos e trinta e oito reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Desenvolvimento de soluções tecnológicas para a avaliação da conservação de rodovias, otimização das intervenções de segurança viária, avaliação objetiva de pavimentos e para a prospecção de tecnologias para fiscalização do excesso de peso dos caminhões que trafegam pelas rodovias do estado que estejam no âmbito de circunscrição do DER-MG	137.377						
Publicação do Edital							
Processo licitatório							
Assinatura do contrato - Contratação de empresa para execução de serviços de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em regime de empreitada por preço unitário							
Execução dos serviços - Contratação de empresa para execução de serviços de sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em regime de empreitada por preço unitário	3.432.361						
Total Geral	3.432.361						

Intervenção: Educação para o Trânsito – Aquisição e fornecimento de equipamentos

Benefícios/Resultados Esperados

Ampliação das abordagens e cobertura temática das ações de educação para o trânsito, por meio da aquisição e fornecimento de equipamentos.

Órgão Responsável

Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - Funtrans

Área Temática

Transportes

Valor Total Previsto

R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Especificação técnica do equipamento							
Identificação de principais fornecedores							
Orçamentação							
Identificação de atas de preço disponíveis							
Análise sobre adesão ou abertura de instrumento próprio							
Formalização do instrumento							
Emissão de solicitação de fornecimento							
Emissão de empenho prévio							
Aquisição/fornecimento dos equipamentos	60.000						
Total Geral	60.000						

Intervenção: Renovação, Adequação e Diversificação da Frota Terrestre Operacional da PMMG

Benefícios/Resultados Esperados

A intervenção promoverá a renovação, adequação e diversificação da frota terrestre da Polícia Militar de Minas Gerais, fortalecendo a mobilidade e a capacidade operacional em diferentes contextos territoriais do Estado. A aquisição de SUVs 4x2 com cela, caminhonetes 4x4, motocicletas 850 cc, micro-ônibus, Bases de Segurança Móveis e veículos para inteligência ampliará a presença policial qualificada, reduzirá o tempo de resposta e aprimorará o policiamento ostensivo, preventivo e especializado, incluindo ações de enfrentamento ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de armas e a operações em eventos de grande porte.

Do ponto de vista estratégico e de gestão pública, a modernização da frota reduzirá custos recorrentes de manutenção, aumentará a disponibilidade veicular e otimizará o emprego dos recursos públicos, alinhando-se aos princípios da economicidade e da eficiência. Como resultado, espera-se maior segurança para policiais e cidadãos, reforço das ações integradas de policiamento, melhoria na qualidade dos serviços prestados e entrega ampliada de valor público à sociedade mineira.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 87.041.906,80 (oitenta e sete milhões quarenta e um mil novecentos e seis reais e oitenta centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução Contratual							
Recebimento das Viaturas e Liquidação da Despesa (120 a 210 dias após emissão da nota de empenho, dependendo do veículo)							
Processo de inclusão patrimonial							
Distribuição dos materiais	87.041.907						
Total Geral	87.041.907						

Intervenção: Renovação da Frota de Helicópteros – Aquisição de nova Aeronave de Asas Rotativas

Benefícios/Resultados Esperados

A modernização da frota de helicópteros é uma necessidade estratégica e operacional alinhada aos preceitos de diversos estratos sociais em horizontes internacionais, nacionais e locais, de curto, médio e longo prazo.

Neste projeto, a aquisição sugerida visa potencializar as operações em diversas frentes, sendo elas:

- (a) Eficiência operacional e de acesso a áreas remotas, se consubstancia no sentido de que a substituição da frota de helicópteros antigos por modelos mais modernos permitirá ao IEF melhorar significativamente sua eficiência operacional. Além disso, os novos helicópteros terão tecnologias avançadas de navegação e desempenho, garantindo acesso a áreas remotas de forma mais rápida e segura para realizar atividades como patrulhamento, monitoramento ambiental e resgate de fauna silvestre em regiões de difícil acesso terrestre;
- (b) Suporte à fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais, defende que a modernização da frota de helicópteros também fortalecerá as atividades de fiscalização ambiental, permitindo a rápida identificação e resposta à infrações e crimes ambientais em áreas de difícil alcance. Além disso, essas aeronaves modernas serão essenciais no combate a incêndios florestais, facilitando o transporte de equipes de combate, materiais e equipamentos especializados, contribuindo assim para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas naturais;
- (c) Segurança nas operações aéreas de preservação ambiental, acoberta que os novos helicópteros oferecerão maior segurança e eficiência nas operações do IEF. Com tecnologias de última geração, como sistemas de navegação avançados, comunicação aprimorada e capacidade de voo noturno, estas aeronaves garantirão um desempenho superior em condições adversas, aumentando a eficácia das missões realizadas pelo instituto;
- (d) Redução dos custos de manutenção e aumento da vida útil, esclarece que a modernização da frota de helicópteros resultará em uma redução significativa nos custos de manutenção. Os novos modelos, além de terem 3 (três) anos de garantia, são projetados para serem mais eficientes em termos de consumo de combustível e demandam menor tempo e recursos para manutenção, garantindo assim, uma maior disponibilidade operacional e uma vida útil mais longa à serviço do IEF e
- (e) Compromisso com a sustentabilidade ambiental, pois a modernização da frota de helicópteros do IEF converge para essa finalidade. A utilização de aeronaves mais modernas e eficientes contribuirá para a redução das emissões de poluentes atmosféricos e para a minimização do impacto ambiental das operações aéreas, alinhando-se às melhores práticas de conservação e proteção do meio ambiente.

Resultados esperados: Aumento da capacidade operacional, melhoria na eficiência das missões, segurança e agilidade em situações de emergência, redução dos custos de manutenção, fortalecimento das ações de conservação, reconhecimento e credibilidade institucional. Em suma, os resultados esperados do projeto de renovação da frota de helicópteros do IEF, aquisição de veículo abastecedor e equipamento helibalde são amplos e positivos, contribuindo significativamente para o fortalecimento das atividades de preservação ambiental, aprimoramento da segurança operacional.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

Área Temática

Segurança Pública e Adaptação às mudanças climáticas

Valor Total Previsto

R\$ 36.403.361,00 (trinta e seis milhões quatrocentos e três mil trezentos e sessenta e um reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução Contratual							
Liquidação da Despesa							
Recebimento da aeronave							
Processo de inclusão patrimonial							
Distribuição da aeronave (Dez26/Jan27)	36.403.361						
Total Geral	36.403.361						

Intervenção: Projeto COMAF/BOPE – Aquisição de armamentos, radares, torres de aplicação de iluminação e veículos.

Benefícios/Resultados Esperados

Os investimentos no COMAF/BOPE objetivam fortalecer ações preventivas e repressivas do Comando de Operações em Mananciais e Áreas de Florestas, fração especializada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da aquisição de viaturas e equipamentos voltados à fiscalização, ao patrulhamento, ao mergulho e à observação ambiental. O projeto garantirá o aprimoramento das condições logísticas e técnicas dos operadores do COMAF, ampliando a capacidade de apoio às fiscalizações e ao combate a crimes ambientais, em cooperação direta com os órgãos ambientais

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

Área Temática

Segurança Pública e Adaptação às mudanças climáticas

Valor Total Previsto

R\$ 1.841.679,00 (um milhão oitocentos e quarenta e um mil seiscentos e setenta e nove reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Execução Contratual							
Recebimento das Viaturas e Liquidação da Despesa							
Recebimento dos demais itens e liquidação da despesa							
Processo de inclusão patrimonial							
Distribuição dos itens	1.841.679						
Total Geral	1.841.679						

Intervenção: Combate ao Crime Organizado

Benefícios/Resultados Esperados

A implementação do presente projeto proporcionará significativo incremento da capacidade operacional da Polícia Militar de Minas Gerais no enfrentamento qualificado ao crime organizado, especialmente no que se refere a organizações com elevado poder bélico, atuação estruturada e dinâmica interestadual.

Os investimentos contemplam, de forma integrada e complementar, os seguintes eixos logísticos e tecnológicos:

- Equipamentos de proteção individual e coletiva, incluindo escudos e capacetes balísticos, destinados à ampliação da segurança dos policiais militares em intervenções de maior risco;
- Armamentos, tais como espingardas, fuzis e metralhadoras, voltados ao fortalecimento da capacidade operacional de enfrentamento a organizações criminosas com elevado poder bélico;
- Viaturas policiais, abrangendo veículos blindados para emprego por tropas especializadas, bem como veículos de duas e quatro rodas, destinados à ampliação da mobilidade e da presença operacional, com reflexos diretos na prevenção criminal;
- Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), comumente denominadas drones, e soluções antidrones, voltadas ao monitoramento, apoio tático e enfrentamento a ameaças tecnológicas;
- Estruturas de treinamento, destinadas ao aprimoramento técnico-operacional de unidades especializadas, especialmente do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM);
- Modernização das comunicações institucionais, com expansão da digitalização da rede de rádio, visando maior confiabilidade, cobertura e segurança das comunicações operacionais;
- Infraestrutura de tecnologia da informação, incluindo appliances de backup e firewalls, voltados à garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados institucionais;
- Aprimoramento do videomonitoramento inteligente, com uso de tecnologias de reconhecimento facial e leitura automática de placas veiculares, integradas a sistemas institucionais, ampliando a capacidade de monitoramento, identificação de indivíduos e veículos de interesse, bem como a resposta em tempo real.

Espera-se, como resultado direto, o aumento da capacidade de resposta em ocorrências de alta complexidade, por meio da disponibilização de meios logísticos e tecnológicos adequados, capazes de assegurar superioridade operacional às equipes policiais, maior proteção individual e coletiva dos militares e ampliação da efetividade das intervenções.

No campo estratégico, o projeto contribuirá para a intensificação da presença estatal em áreas críticas, notadamente em regiões com incidência de crimes violentos, atuação de facções criminosas e rotas de produtos ilícitos, promovendo maior controle territorial e dissuasão qualificada. Tal incremento tende a impactar positivamente os indicadores de criminalidade, com potencial redução de crimes violentos e aumento das apreensões de armamentos, drogas e outros materiais ilícitos.

Adicionalmente, a modernização dos recursos empregados favorecerá a integração entre Unidades Operacionais e Especializadas, ampliando a capacidade de atuação conjunta, o compartilhamento de informações e a execução de operações coordenadas, alinhadas às diretrizes institucionais e às estratégias estaduais de segurança pública.

No eixo de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o projeto promoverá a modernização e o fortalecimento da infraestrutura tecnológica institucional necessária ao combate ao crime organizado, com impactos diretos na qualidade, velocidade e segurança do fluxo de informações operacionais. A ampliação da capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de dados permitirá maior integração entre sistemas, unidades e níveis de comando, favorecendo a tomada de decisão em tempo oportuno e baseada em dados.

Destaca-se, nesse contexto, o investimento em soluções de segurança da informação e continuidade de serviços, especialmente por meio da implementação e modernização de estruturas de backup e de mecanismos de proteção perimetral, como firewalls. Tais recursos são essenciais para garantir a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados institucionais, mitigando riscos relacionados a ataques cibernéticos, indisponibilidade de sistemas e perda de informações críticas.

A adoção de políticas e tecnologias de backup mais robustas permitirá a rápida recuperação de dados e sistemas em situações de falha ou incidente, reduzindo impactos operacionais e assegurando a continuidade das atividades policiais. De forma complementar, o fortalecimento das camadas de proteção de rede contribuirá para o controle de acessos, monitoramento de tráfego e prevenção de ameaças, elevando o nível de resiliência cibernética da Instituição.

Adicionalmente, o projeto contempla a ampliação e o aperfeiçoamento de soluções de videomonitoramento inteligente, com destaque para tecnologias de reconhecimento facial e sistemas de leitura automática de placas veiculares, integrados ao Sistema Hélios da Polícia Militar de Minas Gerais, ampliando sua capacidade de monitoramento, cruzamento de dados e geração de alertas em tempo real.

Ressalta-se que os investimentos previstos promovem não apenas ganhos operacionais imediatos, mas também a sustentabilidade logística no médio e longo prazo, com racionalização do emprego dos recursos e maior eficiência no gasto público, em consonância com os princípios da administração pública e com o planejamento estratégico da Instituição.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 214.348.615,62 (duzentos e quatorze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e dois centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Consolidação técnica e planejamento							
Instrução processual e orçamentária							
Contratação e empenho (necessidade de recursos para pagamento antecipado decorrente de compras internacionais)	83.855.663						
Entrega dos bens	130.492.951						
Processo de inclusão patrimonial							
Distribuição dos materiais							
Total Geral	214.348.615						

Intervenção: Estruturação e modernização do parque tecnológico

Benefícios/Resultados Esperados

A implementação do presente projeto proporcionará significativo avanço na modernização do parque tecnológico da Polícia Militar de Minas Gerais, com impactos diretos na eficiência administrativa, na qualidade dos serviços prestados e na capacidade operacional da Instituição.

Os investimentos contemplam, de forma integrada e complementar, os seguintes eixos logísticos e tecnológicos:

- Equipamentos de informática, como computadores e notebooks;
- Infraestrutura de rede, com aquisição de switches, voltada à ampliação da capacidade, estabilidade e segurança na transmissão de dados;
- Soluções de energia, por meio de nobreaks de diferentes capacidades, destinadas à garantia da continuidade operacional dos sistemas críticos;
- Sistemas de comunicação, com aquisição de rádios móveis, voltados ao fortalecimento da coordenação operacional;
- Ambientes de ensino e gestão, com aquisição de lousas interativas e suportes, destinados ao aprimoramento dos processos de capacitação e gestão do conhecimento;

- Equipamentos periféricos, como impressoras multifuncionais, voltados à otimização dos fluxos administrativos.

Como resultado direto, espera-se a ampliação da capacidade de processamento, armazenamento e acesso às informações, por meio da renovação e padronização dos equipamentos de informática, reduzindo defasagens tecnológicas e aumentando a produtividade dos usuários.

A modernização da infraestrutura de rede e de energia, com a aquisição de switches e nobreaks, permitirá maior estabilidade, desempenho e segurança na transmissão de dados, além de garantir a continuidade operacional dos sistemas críticos, reduzindo riscos de indisponibilidade e de perda de informações.

Adicionalmente, o fortalecimento dos sistemas de comunicação e a modernização dos ambientes de ensino e gestão, com a utilização de rádios móveis e lousas interativas, contribuirão para maior eficiência na coordenação operacional, na capacitação do efetivo e na gestão do conhecimento institucional.

De forma complementar, a disponibilização de equipamentos de apoio, como impressoras multifuncionais, contribuirá para a otimização dos fluxos administrativos, reduzindo gargalos e aumentando a eficiência dos processos internos.

No campo estratégico, os investimentos promovem a renovação tecnológica, facilitando a gestão, a manutenção e o suporte dos ativos, além de contribuir para a redução de custos operacionais no médio e longo prazo, fortalecendo a infraestrutura tecnológica que sustenta as atividades institucionais.

Órgão Responsável

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 12.192.060,00 (doze milhões, cento e noventa e dois mil e sessenta reais).

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Consolidação técnica e planejamento							
Instrução processual e orçamentária							
Contratação e empenho							
Entrega dos bens	12.192.060						
Processo de inclusão patrimonial							
Distribuição dos materiais							
Total Geral	12.192.060						

Intervenção: Aquisição de viaturas para fortalecimento da capacidade logística operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Benefícios/Resultados Esperados

A aquisição de novos veículos para a frota do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais configura investimento estruturante, essencial para a modernização da logística operacional e para a manutenção da capacidade institucional de resposta às emergências. A ampliação e a renovação dos meios móveis elevam a disponibilidade operacional, reduzem os custos de manutenção decorrentes da obsolescência da frota e contribuem para a mitigação de riscos operacionais. Sob a ótica orçamentária, o investimento apresenta elevada relação custo-benefício, ao impactar diretamente a redução do tempo de resposta, o aumento da eficiência das operações de combate a incêndios e a qualificação dos atendimentos pré-hospitalares, refletindo-se na melhoria contínua dos serviços públicos prestados à sociedade

Órgão Responsável

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 17.619.500,00 (dezesete milhões seiscentos e dezenove mil e quinhentos reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Aquisição de Viaturas para Salvamento de Vítimas e Combate a Incêndios	15.592.000						
Recebimento dos bens provisório e definitivo * Ateste da NF, emplacamento, inclusão em cargas e distribuição no 1º semestre de 2027.							
Aquisição de Viaturas tipo Unidade de Resgate - Ambulâncias	2.027.500						
Recebimento dos bens provisório e definitivo							
Aceite e ateste da Nota Fiscal e pagamento							
Emplacamento, inclusão em carga e Instalação de dispositivos (Rádios/Abastecimento)							
Distribuição							
Total Geral	17.619.500						

Intervenção: Renovação da frota da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da aquisição de veículos operacionais.

Benefícios/Resultados Esperados

Melhores condições logísticas e operacionais para o desenvolvimento de investigações criminais e demais atividades de polícia judiciária. Maior eficiência, ergonomia e segurança na locomoção dos servidores da PCMG durante o exercício de suas atividades laborais. Melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão, na realização dos serviços de polícia judiciária e na capacidade de resposta às demandas investigativas de responsabilidade da PCMG.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 13.475.950,00 (treze milhões quatrocentos e setenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Entrega dos veículo operacionais pelos fornecedores contratados							
Recebimento definitivo, aceite e ateste da NF, patrimoniamiento e regularização dos veículos nos sistemas estaduais							
Liquidação							
Solicitação de cota financeira visando efetivação do pagamento ao fornecedor							
Pagamento ao fornecedor e de tributos							
Entrega do bem na(s) unidade(s) beneficiária(s)	13.475.950						
Total Geral	13.475.950						

Intervenção: Fortalecimento Tecnológico da PCMG

Benefícios/Resultados Esperados

Avançar na padronização tecnológica e implementação de atendimento digital. O investimento contribuirá para fortalecer a confiabilidade dos sistemas, a integridade de dados sensíveis, e reduzirá o tempo de resposta ao cidadão com aumento da capacidade operacional, maior agilidade na execução das atividades e melhoria na qualidade dos serviços prestados. Trata-se de aquisição de notebooks e computadores.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 10.023.000,00 (dez milhões e vinte e três mil reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Adesão/Uso da Ata de Registro de Preços							
Emissão do empenho							
Pedido de compra / Autorização							
Recebimento e ateste dos bens							
Liquidação e pagamento	2.149.000						
Elaboração do Termo de Referência e DFD							
Publicação do Edital do Pregão							
Realização do Pregão / Homologação							
Assinatura do Contrato / Empenho							
Entrega dos bens / Execução							
Liquidação e pagamento	7.874.000						
Total Geral	10.023.000						

Intervenção: Melhoria das Condições de Trabalho - PCMG (SIPJ)

Benefícios/Resultados Esperados

Promoção de melhores condições de bem-estar e suporte aos servidores, com reflexo direto na produtividade e na qualidade das atividades desempenhadas, por meio de aquisição de equipamentos e mobiliário.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 4.110.000,00 (quatro milhões e cento e dez mil reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Adesão/Uso da Ata de Registro							
Emissão do empenho							
Pedido de compra / Autorização							
Recebimento e ateste dos bens							
Liquidação e pagamento	552.436						
Elaboração do Termo de							
Publicação do Edital do Pregão							
Realização do Pregão /							
Assinatura do Contrato /							
Entrega dos bens / Execução							
Liquidação e pagamento	3.557.565						
Total Geral	4.110.000						

Intervenção: Valorização dos Servidores - Estruturação de espaço de apoio e bem estar (copa e refeitório) (SPTC)

Benefícios/Resultados Esperados

Promoção de melhores condições de bem-estar e suporte aos servidores, com reflexo direto na produtividade e na qualidade das atividades desempenhadas, por meio da aquisição de equipamentos e mobiliário.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 310.557,20 (trezentos e dez mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Adesão/Usado da Ata de Registro de Preços							
Emissão do empenho							
Pedido de compra / Autorização							
Recebimento e ateste dos bens							
Liquidação e pagamento	125.024						
Elaboração do Termo de Referência e DFD							
Publicação do Edital do Pregão							
Realização do Pregão / Homologação							
Assinatura do Contrato / Empenho							
Entrega dos bens / Execução							
Liquidação e pagamento	185.533						
Total Geral	310.557						

Intervenção: Fortalecimento da Superintendência de Informações e Inteligência Policial (SIIP/PCMG)

Benefícios/Resultados Esperados

Ampliação da capacidade operacional da SIIP/PCMG por meio da modernização da infraestrutura tecnológica, com aquisição de equipamentos especializados em varredura eletrônica de ambientes, armazenamento seguro de dados e suporte à atividade de inteligência. Espera-se maior confiabilidade dos sistemas institucionais, proteção das informações sensíveis, redução do tempo de resposta operacional e fortalecimento da capacidade investigativa da Polícia Civil de Minas Gerais.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 800.541,00 (oitocentos mil e quinhentos e quarenta e um reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Elaboração do Termo de Referência e DFD							
Publicação do Edital do Pregão							
Realização do Pregão / Homologação							
Assinatura do Contrato / Empenho							
Entrega dos bens / Execução							
Liquidação e pagamento	800.541						
Total Geral	800.541						

Intervenção: Fortalecimento da Cadeia de Custódia

Benefícios/Resultados Esperados

Fortalecimento das Unidades Regionais de Custódia (URCs) do Estado de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos e mobiliário, assegurando a preservação, o rastreamento e a integridade das provas desde a coleta até a sua destinação final. Espera-se também a ampliação da capacidade técnica das equipes periciais, a elevação dos padrões de segurança no manuseio e guarda de vestígios e a melhoria da eficiência e confiabilidade nas investigações criminais da Polícia Civil de Minas Gerais.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 4.311.396,00 (quatro milhões e trezentos e onze mil e trezentos e noventa e seis reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Adesão/Uso da Ata de Registro de Preços							
Emissão do empenho							
Pedido de compra / Autorização							
Recebimento e ateste dos bens							
Liquidação e pagamento	4.311.396						
Total Geral	4.311.396						

Intervenção: Aquisição de Comparador Balístico

Benefícios/Resultados Esperados

Ampliação e fortalecimento da capacidade da perícia balística da PCMG, mediante aquisição de comparador Balístico Manual Leica FS M para a SPTC, com câmera digital, software e de treinamento de peritos.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 502.978,63 (quinhentos e dois mil e novecentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Adesão/Use da Ata de Registro de Preços							
Emissão do empenho							
Pedido de compra / Autorização							
Recebimento e ateste dos bens							
Liquidação e pagamento	502.979						
Total Geral	502.979						

Intervenção: Modernização tecnológica das Unidades de Inteligência da SPTC (Workstations + monitores ultrawide)

Benefícios/Resultados Esperados

Ampliação e fortalecimento da capacidade da análise de dados pela Perícia Oficial, por meio da aquisição de workstation e monitor profissional.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 337.031,00 (trezentos e trinta e sete mil e trinta e um reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Elaboração do Termo de Referência e DFD							
Publicação do Edital do Pregão							
Realização do Pregão / Homologação							
Assinatura do Contrato / Empenho							
Entrega dos bens / Execução							
Liquidação e pagamento	337.031						
Total Geral	337.031						

Intervenção: Renovação do Mobiliário das Unidades Policiais (SIPJ)

Benefícios/Resultados Esperados

Adequação dos ambientes de trabalho e atendimento, com melhoria das condições operacionais e impacto direto na qualidade e eficiência do atendimento ao público, por meio da aquisição de mobiliário.

Órgão Responsável

Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 12.360.000,00 (doze milhões e trezentos e sessenta mil reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Adesão/Uso da Ata de Registro de Preços							
Emissão do empenho							
Pedido de compra / Autorização							
Recebimento e ateste dos bens							
Liquidação e pagamento	12.180.000						
Elaboração do Termo de Referência e DFD							
Publicação do Edital do Pregão							
Realização do Pregão / Homologação							
Assinatura do Contrato / Empenho							
Entrega dos bens / Execução							
Liquidação e pagamento	180.000						
Total Geral	12.360.000						

Intervenção: Aquisição de veículos cela para modernização da frota do sistema prisional

Benefícios/Resultados Esperados

A aquisição de veículos novos contribui para elevar os padrões de segurança no transporte de pessoas privadas de liberdade, reduzindo os riscos de fugas, intercorrências e incidentes durante os deslocamentos. Viaturas modernas e adequadas fortalecem a eficiência das operações do sistema prisional, assegurando um transporte mais ágil, confiável e contínuo entre unidades prisionais, fóruns judiciais e estabelecimentos de saúde. A renovação da frota impacta positivamente as condições de trabalho dos policiais penais, ao disponibilizar veículos em melhores condições de uso, com maior confiabilidade mecânica e menor necessidade de manutenções corretivas frequentes. A disponibilidade de veículos apropriados permite respostas mais rápidas e eficazes em situações emergenciais, como transferências por motivos de saúde ou ocorrências críticas no interior das unidades prisionais. Com o aumento e a modernização da frota, o sistema prisional torna-se mais preparado para responder, de forma célere e eficiente, às demandas operacionais e aos eventos imprevistos.

Órgão Responsável

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP

Área Temática

Segurança Pública

Valor Total Previsto

R\$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil reais)

Cronograma Físico-Financeiro

Marcos	Valor previsto	1º Bi	2º Bi	3º Bi	4º Bi	5º Bi	6º Bi
Prazo final de entrega dos veículos							
Recebimento definitivo dos veículos							
Liquidação dos veículos	8.400.000						
Total Geral	8.400.000						

Belo Horizonte, 23 de março de 2026.

Silvia Caroline Listgarten Dias

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Luiz Claudio Fernandes Lourenço Gomes

Secretário de Estado de Fazenda



**GOVERNO
DE MINAS**

AQUI O TREM PROSPERA.